

पत्रांक:- BMSIC/80060/38-2018/ **5700**

दिनांक:- **15-10-2020**

प्रेषक,

संदीप कुमार

उपमहाप्रबंधक (परि०)

सेवा में,

Diamond Power Project Pvt. Ltd.

Ground Floor, Pacific Tower

Shukla Colony, Road No.-1

Hinoo, Ranchi, Pin-834002.

विषय:- Supply, Installation, Testing and Commissioning of 225 KLD Capacity STP (200 STP + 25 ETP) including Civil Work at ANMMCH, Gaya निर्माण कार्य की धीमी प्रगति के कारण आपके फर्म को डिवार करने के संबंध में।

प्रसंग- निगम का पत्रांक-BMSIC/80060/38-2018/6070 दिनांक- 02.03.2019, पत्रांक BMSIC/80060/38-2018/4086 दिनांक-14.10.2019, पत्रांक- BMSIC/80060/38-2018/5651 दिनांक-20.12.2019, पत्रांक- BMSIC/80060/38-2018/2611 दिनांक-17.06.2020 एवं पत्रांक- BMSIC/80060/38-2018/4767 दिनांक-14.09.2020 तथा पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक- Kona/033/2020-21 दिनांक- 06.07.2020, आपका पत्रांक:- DPPL/20-21/174/BMSICL दिनांक- 20.06.2020।

महाशय,


उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि **Supply, Installation, Testing and Commissioning of 225 KLD Capacity STP (200 STP + 25 ETP) including Civil Work at ANMMCH, Gaya** निर्माण कार्य आपको कार्यादेश पत्रांक:-BMSIC/80060/38-2018/6070 दिनांक:- 02.03.2019 से आवंटित किया गया। प्राचार्य, ANMMCH, गया द्वारा Treatment Plant निर्माण हेतु स्थल उपलब्ध कराने के उपरांत, पर्यवेक्षण परामर्शी द्वारा सूचित किया गया है कि आपके द्वारा दिनांक- 01.06.2019 को कार्य आरंभ किया गया है। कार्यादेश के अनुसार कार्य पूर्ण करने की अवधि 9 माह है। भूखण्ड उपलब्ध के उपरांत कार्य आरंभ किये लगभग 15 माह समाप्त हो जाने के उपरांत भी आपके द्वारा मात्र Treatment Plant का ही Civil Work आरंभ किया गया है, जबकि Parallel activity के रूप में Pipe Laying, Construction of Manholes etc. कार्य अबतक आरंभ नहीं किया गया है। अभियंताओं द्वारा लगातार निदेश के बावजूद भी आपके द्वारा अतिरिक्त श्रमबल बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने में कोई रुचि नहीं दिखाई गई है।

निगम कार्यालय पत्रांक:- BMSIC/80060/38-2018/2611 दिनांक-17.06.2020 से पूछे गये स्पष्टीकरण के आलोक में आपके द्वारा पत्रांक:- DPPL/20-21/174/BMSICL दिनांक- 20.06.2020 के माध्यम से सूचित किया गया है कि Treatment Plant के Mechanical Equipment आदि का Order Placement किया जा चुका है एवं सम्पूर्ण कार्य तीन माह के अंदर समाप्त करा दिया जाएगा परंतु अभी तक कार्यस्थल पर उपकरण की आपूर्ति भी नहीं की गई है, जो कि कार्य के प्रति आपके लापरवाही को दर्शाता है।

पुनः निगम कार्यालय पत्रांक:- BMSIC/80060/38-2018/4767 दिनांक-14.09.2020 से आपको स्मार पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यों नहीं आपके फर्म को डिवार किया जाए, परंतु अबतक आपके द्वारा निगम कार्यालय को कोई सूचना उपलब्ध नहीं करायी गई है, जिससे स्पष्ट है कि इस संबंध में आपको कुछ भी नहीं कहना है।

अतः उक्त के आलोक में निगम द्वारा सम्यक विचारोपरांत बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली 2007 की कंडिका- 11 क (ii) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार **Supply, Installation, Testing and Commissioning of 225 KLD Capacity STP (200 STP + 25 ETP) including Civil Work at ANMMCH, Gaya** निर्माण का शेष बचे कार्य पूर्ण तक आपके फर्म को किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है।

विश्वासभाजन


उपमहाप्रबंधक (परि०)

कृ०पृ०उ०






ज्ञापांक— BMSIC/80060/38-2018/5700

दिनांक—15-10-2020.


प्रतिलिपि— पर्यवेक्षण परामर्शी कोना ईन्टरप्राइजेज, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेश है कि संबंधित संवेदक से संपर्क स्थापित कर विषयांकित परियोजना जल्द से जल्द पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक— BMSIC/80060/38-2018/5700

दिनांक—15-10-2020.

प्रतिलिपि— श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), BMSICL, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
निदेशानुसार अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को BMSICL के वेबसाइट पर संवेदक के डिवार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक— BMSIC/80060/38-2018/5700

दिनांक—15-10-2020.


प्रतिलिपि— प्राचार्य/अधीक्षक, ए०एन०एम०एम०सी०एच०, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक— BMSIC/80060/38-2018/5700

दिनांक—15-10-2020.

प्रतिलिपि— जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ समर्पित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक— BMSIC/80060/38-2018/5700

दिनांक—15-10-2020.

प्रतिलिपि— प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/
प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि० पटना/प्रबंध
निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०,
पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक,
बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०,
पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निगम लि०, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड,
पटना एवं सभी कार्य विभाग को सूचनार्थ समर्पित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)

ज्ञापांक— BMSIC/80060/38-2018/5700

दिनांक—15-10-2020.

प्रतिलिपि— प्रबंध निदेशक, BMSICL, पटना के अशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


उपमहाप्रबंधक (परि०)