

पत्रांक:— BMSIC/80015/42-2016/5736

दिनांक:—16/10/2020

प्रेषक,

विकाश कुमार झा
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

सेवामें,

मे0 सत्यम बिल्डर्स,
बाघदुल्हन, हाजीपुर
वैशाली, बिहार, पिन-844101।

विषय:— माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर में बी0एस0सी0 नर्सिंग कॉलेज एवं हॉस्टल के भवन निर्माण कार्य के धीमी प्रगति के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:— इस कार्यालय का पत्रांक BMSIC/80015/42-2016/1903 दिनांक-30.08.2017, 2478 दिनांक-09.10.2017, 3306 दिनांक-04.12.2017, 5196 दिनांक-30.03.2018, 167 दिनांक-12.04.2018, 2890 दिनांक-26.09.2018, 5097 दिनांक-28.11.2019, 5288 दिनांक-28.09.2020

पर्यवेक्षण परामर्शी Dynamic Project Pvt.Ltd का पत्रांक DPPL/BMSICL/PMC-710A दिनांक-16.09.2020

महाशय,


उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाय। प्रासंगिक पत्रांक:—BMSIC/80015/42-2016/5097 दिनांक:—28.11.2019 के माध्यम से निर्माण स्थल पर अधिकाधिक संख्या में मानव बल की व्यवस्था कर निर्माण कार्य में तीव्र गति लाने हेतु निदेशित किया गया था, अन्यथा SBD के सुसंगत कंडिकाओं के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी। दूरभाष के माध्यम से विषयांकित परियोजना की प्रगति धीमी रहने के कारण प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया था, फिर भी आपके द्वारा परियोजना में प्रगति लाने की दिशा में कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया।

पर्यवेक्षण परामर्शी के प्रासंगिक पत्र द्वारा समर्पित सुचना के आलोक में दिनांक 28.09.2020 को निगम के पत्रांक:—BMSIC/80015/42-2016/5288 के द्वारा मात्र 75% कार्य पूर्ण होने की सुचना देते हुये आपसे अधिक कार्यबल लगाकर कार्य तीव्रता से पूर्ण कराने के साथ ही स्पष्टीकरण की माँग की गई, परंतु आपके द्वारा जो स्पष्टीकरण समर्पित किया गया वह संतोषजनक एवं स्वीकार योग्य नहीं है और न ही कार्य में प्रगति लाते हुए परियोजना पूर्ण करने के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कार्यादेश में प्रावधानित कार्यपूर्णता की तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी अभी तक आपके द्वारा लगभग 85% मात्र ही कार्य पूर्ण कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबुझकर परियोजना पूर्ण करने की दिशा में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण सरकार के इस अतिमहत्वाकांक्षी परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

अतः उपरोक्त विषयांकित कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म (निबंधन संख्या—प्रथम 9/2016—17(व्यक्तिगत) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम) को कार्य पूर्ण होने तक निलंबित की अनुशंसा करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है।

उपरोक्त पर प्रबंध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


16/10/2020
उप महाप्रबंधक (परियोजना)



ज्ञापांक:- BMSIC/80015/42-2016/5736

दिनांक:-16-10-2020

प्रतिलिपि:-सहायक प्रबंधक (परियोजना), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, परामर्शी डायनेमिक प्रोजेक्ट्स प्रा० लि०, कोलकाता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

Vibash B. Jha
16/10/2020
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/42-2016/5736

दिनांक:-16-10-2020

प्रतिलिपि:-श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी०एम०एस०आई०सी०एल० के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।

Vibash B. Jha
16/10/2020
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/42-2016/5736

दिनांक:-16-10-2020

प्रतिलिपि:-प्राचार्य/अधीक्षक, श्रीकृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर को कृपया सूचनार्थ।

Vibash B. Jha
16/10/2020
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/42-2016/5736

दिनांक:-16-10-2020

प्रतिलिपि:-जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Vibash B. Jha
16/10/2020
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:- BMSIC/80015/42-2016/5736

दिनांक:-16-10-2020

प्रतिलिपि:-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।

Vibash B. Jha
16/10/2020
उप महाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/80015/42-2016/5736

दिनांक:-16-10-2020

प्रतिलिपि:-प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

Vibash B. Jha
16/10/2020
उप महाप्रबंधक (परियोजना)