

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
भवन प्रमण्डल, सीवान

पत्रांक

दिनांक

प्रेषक :- कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल सीवान

सेवा में,

साई हाईवे एण्ड बिल्डर्स प्रा0 लि0
वर्मा सेन्टर, बोरिंग रोड
पटना - 800001

विषय :- सीवान जिलांतर्गत जीरादेई प्रखण्ड के मौजा तितरा में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण कार्य समाप्ति की तिथि तक पूर्ण नहीं किये जाने के कारण आपको अगली निविदा से डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक 426 दिनांक 28.02.2020

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि विषयांकित कार्य के कार्य प्रारंभ की तिथि 28.02.2020 एवं कार्य समाप्ति की तिथि 27.08.2021 है, जो समाप्त हो चुका है। कोरोना काल के ग्रेस अवधि को शामिल करते हुए कार्य समाप्ति की तिथि 11.10.2021 थी। फिर भी आपके द्वारा कराया जा रहा निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ है।

अतः आपको इस कार्यालय द्वारा अगली निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है। साथ ही निदेश दिया जाता है कि विषयांकित निर्माण कार्य माह जून 2022 तक पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

विश्वासभाजन



कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि:- अधीक्षण अभियंता, भवन अंचल, छपरा को सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, उत्तर उपभाग, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

ज्ञापांक

दिनांक

प्रतिलिपि:- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ समर्पित।



कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।

P.T.O.

ज्ञापांक 578

दिनांक 26/04/2022

प्रतिलिपि:- आई0टी0 प्रबंधक, भवन निर्माण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

H
26/4/22

कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमण्डल, सीवान।