

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय, नालन्दा भवन प्रमण्डल, बिहारशरीफ।

पत्रांक:-

दिनांक:-

प्रेषक:-

कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

सेवा में

MS B. PRASAD AND CO.

ANISHABAD, HARNICHAK PVT PT COLONY,
PATNA.

(Regi. No.-1 /1190023/2019-20)

विषय:-

Construction of V.V.Pats (6000 Capacity) in Biharsharif, Nalanda Year 2019-20 (Including Fire Fighting & Electrical work) कार्य में डिवार (Dewar) करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय का पत्रांक 392 दिनांक 01.03.2021, पत्रांक 995 दिनांक 30.06.2021, पत्रांक 1056(अनु0) दिनांक 10.07.2021, पत्रांक 1277 दिनांक 09.08.2021, पत्रांक 1413 दिनांक 31.08.2021 एवं पत्रांक 1510 दिनांक 11.09.2021, पत्रांक 1923 दिनांक 15.11.2021 पत्रांक 2040 दिनांक 30.11.2021 एवं पत्रांक 2241 दिनांक 31.12.2021।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि संवेदक M/s B. Prasad And Co, Anishabad, Harnichak Pvt. PT Colony Patna द्वारा नालन्दा भवन प्रमण्डल, बिहारशरीफ अन्तर्गत Construction of V.V.Pats (6000 Capacity) in Biharsharif, Nalanda for the Year 2019-20 (Including Fire Fighting & Electrical work) कार्य का एकरारनामा संख्या SBD 05-/2019-20 द्वारा किया गया था जिसका कार्यारम्भ की तिथि 24.02.2020 एवं तथा कार्य समाप्ति की 12 (बारह) माह है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी-सह-सरकार के प्रधान सचिव, निर्वाचन विभाग, बिहार, पटना एवं जिला पदाधिकारी महोदय, नालन्दा द्वारा दिनांक 07.07.2021 को संयुक्त निरीक्षण के क्रम में कार्य की प्रगति के संदर्भ में असंतोष व्यक्त करते हुए शेष कार्य को दो माह में अतिशीघ्र पूर्ण करने का निदेश दिया गया था। चूंकी उक्त योजना चुनाव से संबंधित एवं महत्वपूर्ण योजना है।

विदित हो कि इस कार्यालय का पत्रांक 1510 दिनांक 11.09.2021 द्वारा अपेक्षित प्रगति लाने के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी थी, जिसके आलोक में आपके द्वारा पत्रांक शून्य दिनांक 22.11.2021 को स्पष्टीकरण समर्पित किया गया जिसे अवलोकनोपरांत तथ्यपरक नहीं पाते हुए अस्वीकार कर कार्य में तेजी लाते हुए कार्य पूर्ण करने हेतु निदेशित किया गया। इस संबंध में आपके द्वारा माह जनवरी 2022 तक कार्य पूर्ण करने का आश्वासन दिया गया था परंतु वर्तमान समय तक भी कार्य को पूर्ण नहीं किया गया है। ज्ञात हो कि कार्य पूर्ण करने हेतु दूरभाष के माध्यम से एवं मौखिक रूप से भी अनेकों बार निदेशित करने के बावजूद लगभग 1 वर्ष से ज्यादा समय व्ययित होने के उपरांत भी कार्य पूर्ण नहीं किया गया है।

अतएव कार्य में शिथिलता बरतने एवं वर्तमान समय तक कार्य पूर्ण नहीं करने के सापेक्ष में अगले किसी भी निविदा में भाग लेने से वंचित (डिवार) किया जाता है।

विश्वासभाजन

कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

“सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, स्वस्थ रहें।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, पटना भवन अंचल, पटना एवं मुख्य अभियंता(प0) भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सिद्ध -
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि :- अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

सिद्ध -
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।

ज्ञापांक:- 682.

दिनांक:- 07/04/22.

प्रतिलिपि :- आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड हेतु प्रेषित।

सिद्ध -
कार्यपालक अभियंता,
नालन्दा भवन प्रमण्डल,
बिहारशरीफ।
24/4/22

“सामाजिक दूरी का अनुपालन करें, स्वस्थ रहें।”

14/04/22

14/04/22