

**कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
भवन निर्माण विभाग, संरचना प्रमण्डल, दरभंगा ।**

पत्रांक. / दरभंगा, दिनांक.....

प्रेषक,

कार्यपालक अभियंता
भवन निर्माण विभाग,
संरचना प्रमण्डल, दरभंगा ।

सेवा में,

श्री श्याम बाबू शर्मा
ग्राम- नवटोल, पो0- थलवारा,
थाना- अशोक पेपर मिल, जिला- दरभंगा ।

विषय:-

आपके निबंधन को डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:-

इस कार्यालय के पत्रांक-641/दरभंगा, दिनांक-24.05.2022

महाश्व,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के द्वारा आपको निर्देश दिया गया था कि Construction of office building for Vehicle Testing Centre at Kadirabad Bus Stand in distt. Darbhanga का कार्य यथाशीघ्र प्रारंभ कर दे, आपके कार्य प्रारंभ की तिथि-21.04.2022 समाप्ति की तिथि-21.07.2022 है। परंतु आदिनांक तक आपके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। जबकि कार्यादेश के अनुसार मात्र 03 (तीन) माह समाप्ति की अवधि के अनुसार 90% कार्य संपन्न हो जाना चाहिए था।

अतः आपके द्वारा कार्य में रुचि न लेने एवं लापरवाही बरतने के आलोक में आपके निबंधन को डिबार किया जाता है। आप शीघ्र Work Programme बनाकर दे कि कब तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। 03 (तीन) दिनों के अंदर कार्य प्रारंभ न होने की स्थिति में आपके जमानत की राशि को जब्त करते हुए आपके निबंधन को काली सूची में डालने हेतु अनुशंसा उच्चाधिकारियों से किया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/-

कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
संरचना प्रमण्डल, दरभंगा।

ज्ञापांक...../दरभंगा, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमंडल, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
संरचना प्रमण्डल, दरभंगा।

ज्ञापांक...../दरभंगा, दिनांक-.....

प्रतिलिपि-अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल, दरभंगा को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/-

कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
संरचना प्रमण्डल, दरभंगा।

ज्ञापांक **893**...../दरभंगा,

दिनांक- **12-07-2022**

प्रतिलिपि-आई0टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कार्यपालक अभियंता,
भवन निर्माण विभाग,
संरचना प्रमंडल, दरभंगा।