

पत्रांक:-BMSIC/80060/01-2018/5505

दिनांक:- 06-10-2020

प्रेषक,

पंकज कुमार

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

सेवा में,

श्री राजेश सिंह,

पार्टनर मे० सत्यनारायण सिंह,

देवघर, झारखंड

विषय:- वर्द्धमान आयुर्विज्ञान संस्थान, पावापुरी, नालंदा के परिसर में माननीय मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजनान्तर्गत बनाये जा रहे जी०एन०एम० एवं पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान तथा छात्रावास भवन निर्माण कार्य के धीमी प्रगति के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:-BMSIC/80060/01-2018/357 दिनांक:-27.04.2018, पत्रांक:-BMSIC/80060/01-2018/4028 दिनांक:-10.10.2019 एवं पत्रांक:-BMSIC/80060/01-2018/4486 दिनांक:-03.09.2020

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाय। प्रासंगिक पत्रांक:-BMSIC/80060/01-2018/357 दिनांक:-27.04.2018 के माध्यम से कार्यादेश निर्गत है, जिसके कंडिका 6 में कार्य पूर्ण करने हेतु कुल अवधि 18 माह अर्थात् दिनांक:-26.10.2019 तक प्रावधानित है। कार्यस्थल पर कराये जा रहे निर्माण कार्य का किये गए स्थल निरीक्षण के क्रम में एवं दूरभाष के माध्यम से विषयांकित परियोजना की प्रगति धीमी रहने के कारण समानुपातिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया। इसके अतिरिक्त इस कार्यालय के पत्रांक:-BMSIC/80060/01-2018/4028 दिनांक:-10.10.2019 के माध्यम से भी कार्य में प्रगति लाने हेतु निदेशित किया गया, फिर भी आपके द्वारा परियोजना में समानुपातिक प्रगति लाने की दिशा में कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया, फलस्वरूप पत्रांक:- BMSIC/80060/01-2018/4486 दिनांक:-03.09.2020 के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग की गई, परंतु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि कार्यादेश में प्रावधानित कार्य पूर्णता की तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी अभी तक आपके द्वारा लगभग 75% मात्र ही कार्य पूर्ण कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबुझ कर परियोजना पूर्ण करने की दिशा में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

अतः उपरोक्त विषयांकित कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म (निबंधन संख्या-BMSICL/I-24/2016-17) को कार्य पूर्ण होने तक निलंबित करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है।

उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन



उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

(कृ०पृ०उ०)



ज्ञापांक:-BMSIC/800060/01-2018/5505

दिनांक:- 06-10-2020.

प्रतिलिपि:- श्री विश्वनाथ सिंह, प्रबंधक (परियोजना), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना/पर्यवेक्षण परामर्शी आर्क एन डिजाइन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


06/10/2020

ज्ञापांक:-BMSIC/800060/01-2018/5505

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:- 06-10-2020.

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी०एम०एस०आई०सी०एल० के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


06/10/2020

ज्ञापांक:-BMSIC/800060/01-2018/5505

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:- 06-10-2020.

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।


06/10/2020

ज्ञापांक:-BMSIC/800060/01-2018/5505

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:- 06-10-2020

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, नालंदा को सादर सूचनार्थ समर्पित।


06/10/2020

ज्ञापांक:-BMSIC/800060/01-2018/5505

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।


06/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/800060/01-2018/5505

दिनांक:- 06-10-2020.

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


06/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)