

पत्रांक:-BMSIC/80030/01-2018/5538

प्रेषक,

पंकज कुमार

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

सेवा में,

सीमेंस कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन,

बी-9, अभियंता नगर, पटना-800025

दिनांक:-07-10-2020.

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के सात निश्चय कार्यक्रम के अंतर्गत सदर अस्पताल, भोजपुर के परिसर में बनाए जा रहे जी0एन0एम0 एवं पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थान-सह-छात्रावास के भवन निर्माण कार्य के धीमी प्रगति के कारण डिबार करने के संबंध में।

प्रसंग:- इस कार्यालय का पत्रांक:-BMSIC/80030/01-2018/3105 दिनांक:-02.09.2019, पत्रांक:-BMSIC/80030/01-2018/2576 दिनांक:-10.08.2019 एवं पर्यवेक्षण परामर्शी का पत्रांक:-AED/GNM&PARA/BHOJPUR/26819 दिनांक:-26.08.2019

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रासंगिक पत्र का कृपया संदर्भ किया जाय। प्रासंगिक पत्रांक:-BMSIC/80030/01-2018/2576 दिनांक:-10.08.2019 एवं दूरभाष के माध्यम से विषयांकित परियोजना की प्रगति धीमी रहने के कारण समानुपातिक प्रगति का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु निदेशित किया गया था, फिर भी आपके द्वारा परियोजना में समानुपातिक प्रगति लाने की दिशा में कोई समुचित प्रयास नहीं किया गया, जिसके कारण इस कार्यालय के पत्रांक:- BMSIC/80030/01-2018/3105 दिनांक:- 02.09.2019 के माध्यम से स्पष्टीकरण की माँग की गई, परंतु आपके द्वारा स्पष्टीकरण का जवाब समर्पित नहीं किया गया एवं न ही कार्य में समानुपातिक प्रगति लाते हुए परियोजना पूर्ण करने के लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास किया गया। उल्लेखनीय है कि कार्यादेश में प्रावधानित कार्य पूर्णता की तिथि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी अभी तक आपके द्वारा लगभग 35% मात्र ही कार्य पूर्ण कराया गया है, जिससे स्पष्ट है कि आपके द्वारा जानबुझ कर परियोजना पूर्ण करने की दिशा में लापरवाही बरती गई है, जिसके कारण सरकार द्वारा स्वीकृत इस परियोजना का निर्माण ससमय पूर्ण नहीं कराया जा सका है।

अतः उपरोक्त विषयांकित कार्य में बरती गई लापरवाही के कारण बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली, 2007 के कंडिका 11 (क) (ii) में वर्णित प्रावधानों के तहत आपके फर्म (निबंधन संख्या-BMSICL/158/2019-20) को कार्य पूर्ण होने तक निलंबित करते हुए किसी भी निविदा में भाग लेने से डिबार किया जाता है। उपरोक्त प्रस्ताव पर प्रबंध निदेशक महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन


07/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

दिनांक:-07-10-2020.

ज्ञापांक:-BMSIC/800030/01-2018/5538

प्रतिलिपि:- श्री रितेश कुमार रोहित, प्रबंधक (परियोजना), बी0एम0एस0आई0सी0एल0, पटना/पर्यवेक्षण परामर्शी आर्क एन डिजाइन, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


07/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

(कृ०पृ०उ०)



ज्ञापांक:-BMSIC/800030/01-2018/ 5538

दिनांक:- 07-10-2020.

प्रतिलिपि:- श्री मोहित कुमार, प्रबंधक (सिस्टम), बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त के आलोक में पत्र को बी०एम०एस०आई०सी०एल० के वेबसाइट पर संवेदक के डिबार लिस्ट में प्रकाशित किया जाए।


07/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/800030/01-2018/ 5538

दिनांक:- 07-10-2020

प्रतिलिपि:- सिविल सर्जन, भोजपुर को सूचनार्थ प्रेषित।


07/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/800030/01-2018/ 5538

दिनांक:- 07-10-2020.

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी, भोजपुर को सादर सूचनार्थ समर्पित।


07/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/800030/01-2018/ 5538

दिनांक:- 07-10-2020.

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुल निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, शैक्षणिक आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/ प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पर्यटन विकास निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लि०, पटना/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना एवं सभी कार्य विभाग को सादर सूचनार्थ समर्पित।


07/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)

ज्ञापांक:-BMSIC/800030/01-2018/ 5538

दिनांक:- 07-10-2020.

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बी०एम०एस०आई०सी०एल०, पटना के आशुलिपिक को प्रबंध निदेशक महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


07/10/2020

उपमहाप्रबंधक (परियोजना)